

Фактические значения показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения, в т.ч. показатели физического износа объектов водоснабжения, показатели энергетической эффективности объектов водоснабжения за 2018 год

№ п/п	Участок	Протяженность, км	% износа	Наименование работ	Тип изоляции	Фактическое выполнение, м	Затраты на капитальный ремонт тыс. руб. без НДС	Наименование подрядной организации
1	Водовод 1 а	7780,87	53	Капитальный ремонт трубопроводов водоснабжения от ж/д по ул. Бегичева 8 до ж/д по ул. Горького 44 (Ду 159 мм)	Предизолированная труба в пенополиуретановой изоляции	131	1233,93	Контракт № 96 от 30.03.2018 г. ООО «Полос»
2	Водовод 1 а	7780,87	53	Капитальный ремонт трубопровода водоснабжения от магистральных трубопроводов по ул. Островского до ж/д по ул. Ленина 16,18 (Ду 133 мм)	Предизолированная труба в пенополиуретановой изоляции	167	1176,99	Контракт № 96 от 30.03.2018 г. ООО «Полос»
3	Водовод 1 а	7780,87	53	Капитальный ремонт трубопровода водоснабжения от врезки в водовод 1а в районе ул. Советская 5а до задвижек на погранзаставу (Ду 89 мм)	Предизолированная труба в пенополиуретановой изоляции	160	944,20	Контракт № 96 от 30.03.2018 г. ООО «Полос»
4	Водовод №3. распределительные сети №2.	2252,27	53	Капитальный ремонт трубопровода водоснабжения от магистрального трубопровода в коллекторе по ул. Матросова до ж/д по ул. 40 лет Победы 6,6а (Ду 133 мм)	Предизолированная труба в пенополиуретановой изоляции	42	300,31	Контракт № 96 от 30.03.2018 г. ООО «Полос»

Начальник ТО

Завтур Н.А.

Согласовано:

Заместитель генерального директора

Главный инженер



Джураев И.И.

Черкасов А.Г.